

(様式1)

3大教施第270号

令和3年6月30日

文部科学大臣 殿

福岡県大野城市

市長 井本 宗司

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大野城市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～令和元年度（3年間）

<大野城市教育委員会>

担当部署:教育政策課

電話番号:092-580-1903

メールアドレス:kyomu@city.onojo.fukuoka.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年6月 教育委員会協議会開催

#### (2) 評価の方法

計画期間経過後、事業の達成度合いについて、教育委員会協議会により客観的な評価を行う。その結果については、市の教育委員会のホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、すべて達成できた。  
この結果、総合体育館は耐震化を図ることができ、施設の安全性を確保することができた。  
また、平野小学校・月の浦小学校等の校舎普通教室等に冷暖房設備を設置し、市内の小中学校全15校の校舎普通教室の空調設備設置は全て完了した。  
大野東小学校・大利小学校の屋内運動場に多目的便所を設置し、市内の小中学校全15校の屋内運動場の多目的便所設置は全て完了した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

総合体育館の非構造部材の耐震化改修を行い、施設の安全性を確保して目標を達成することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平野小学校、大城小学校、下大利小学校、月の浦小学校の校舎及び大利中学校の屋内運動場の大規模改造を実施し、経年劣化により老朽化した校舎の環境改善を図り、児童生徒等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送ることができる施設整備を完了した。

御笠の森小学校、平野小学校、大城小学校、月の浦小学校、御陵中学校の校舎冷暖房設備の設置・更新を行い、児童生徒が健康で快適に学習できる環境を整えることができた。この結果、市内の小中学校全15校の校舎普通教室の空調設備設置は全て完了した。

大野東小学校、大利小学校の屋内運動場に多目的便所の設置を行い、身体障がい等を有する児童生徒等が安全かつ円滑に学校生活を送ることができる環境を整えることができた。この結果、市内の小中学校全15校の屋内運動場の多目的便所設置は全て完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大野東小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		H30.12～H31.3	H31.3.20		
大利小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		H30.12～H31.3	H31.3.20		
平野小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.11		
平野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～H30.12	H30.12.11		
大城小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.12		
大城小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～H30.12	H30.12.12		
月の浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～H30.11	H30.11.6		
御笠の森小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～H30.11	H30.11.6		
大野城市総合体育館(Ⅰ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	RS	H30.1～H30.8	H30.8.10		
大野城市総合体育館(Ⅱ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	RS	H30.1～H30.8	H30.8.10		
大城小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
下大利小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
月の浦小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.2	R3.2.16	令和2年度に繰り越して実施	
月の浦小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
大城小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R1.6～R1.9	R1.9.30		
月の浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R1.6～R1.9	R1.9.30		
下大利小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.29	令和2年度に繰り越して実施	
大利中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R2.11～R3.3	R3.3.29	令和2年度に繰り越して実施	
御陵中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.5～R3.3	R3.3.26	令和2年度に繰り越して実施	